

Vedlegg B3

Sluttdokumentasjon VA anlegg – sjekklister	Utført/levert (dato)	Godkjent (dato)
Innmåling / kumkort i samsvar med vedlegg B2 i VA norma		
Levert « Som Bygd/as built» teikningar		
Levert komplette papirteikningar		
Levert all sluttdokumentasjon på elektronisk (format etter kommunen sitt ønske)		
Dokumentasjon røyripspeksjon (video)		
Dokumentasjon trykkprøving		
Dokumentasjon tetthetsprøving		
Dokumentasjon pluggkøyning		
Dokumentasjon desinfeksjon		
Dokumentasjon på materiell		
Tinglyst grunnavtale for trase utanom kommunale område		
Tinglyst grunnavtale/kjøp av grunn for pumpestasjonar/høgdebasseng inkludert vegtilkomst m snuareal		
Digitale fargefoto kvar 20 meter av grøfta både etter røyret(a) er lagde og etter omfylling er utført i samsvar med pelnr/kumnr – tatt i retning Nord		
Spesielt for plastrøyr med krage og D = 400 mm eller større; <ol style="list-style-type: none"> 1. Trekking i kryss til halve det tilrådde momentet 2. Trekking i kryss til det tilrådde momentet 3. Trykkprøving 4. Ettetrekking til tilrådd moment på trykklaus leidning 		